

Администрация Советского городского округа
(наименование концедента, уполномоченного им органа или юридического лица)

г. Советск

09 января 2019г.

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения
№ 1

Предмет контроля: достижение, указанных в концессионном соглашении плановых значений показателей деятельности, концессионером ООО «Спецгазавтоматика».

Комиссией по осуществлению контроля за соблюдением условий концессионного соглашения от 01.08.2016г. на создание газовой котельной «Западная», назначенной постановлением администрации Советского городского округа от 09.01.2019г. № 3, в составе:

Бурых А.Н. - председатель - заместитель главы администрации по городской инфраструктуре и ЖКХ,

Черная И.В. - заместитель председателя – начальник управления ЖКХ,

Кислицына С.И. - секретарь комиссии – главный специалист управления ЖКХ,

Булгакова Л.А. – член комиссии – заместитель начальника управления ЖКХ,

Щемелев М.Б. – член комиссии – директор МП «Советсктеплосети».

09.01.2019г. были проведены контрольные мероприятия за достижением концессионером ООО «Спецгазавтоматика» указанных в концессионном соглашении плановых значений показателей деятельности.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:
в 2018 году в ходе реализации проекта по строительству котельной «Западная» концессионером ООО «Спецгазавтоматика» целевые показатели эффективности деятельности достигнуты.

Показатели реализации проекта по строительству котельной «Западная»


№ п/п	Срок	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		шт/км сетей	шт/ 1 Гкал/час	кг.у.т/Гкал	%
1	2	3	4	5	6
1	план на 2018 год	0,02	0	150,38	27
2	фактически в 2018 году	0	0	146,73	26,9

Прилагаемые к акту документы: расчетные материалы по удельному расходу топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с котельной «Западная», расчеты величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:


Председатель комиссии


подпись


расшифровка подписи

Заместитель
председатель комиссии


подпись


расшифровка подписи


Секретарь комиссии


подпись



расшифровка подписи

Члены комиссии


подпись


расшифровка подписи


подпись


расшифровка подписи